

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 47

Município: TIMBO GRANDE

Resp. Projeto: JOÃO FRANCISCO PAES RIBEIRO DE FRANÇA

Data: 20/02/2020

Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA IBRAIN CARDOSO DOS SANTOS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 147.271-1

BDI: 24.00 %

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

| | 1 | | 2 | | 3 | | TOTAL | |
|-----------------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|--------|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,645.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645.26 | 100.00 |
| TERRAPLENAGEM | 24,092.66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,092.66 | 100.00 |
| DRENAGEM | 144,297.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,297.83 | 100.00 |
| PAVIMENTAÇÃO | 43,193.19 | 8.14 | 180,000.00 | 33.93 | 307,279.86 | 57.93 | 530,473.05 | 100.00 |
| PASSEIOS | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 37.53 | 78,225.21 | 62.47 | 125,225.21 | 100.00 |
| SINALIZAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,078.80 | 100.00 | 49,078.80 | 100.00 |
| ADM. LOCAL DA OBRA | 3,536.00 | 33.33 | 3,536.00 | 33.33 | 3,536.00 | 33.33 | 10,608.00 | 100.00 |
| TOTAL (R\$) | 218,764.94 | | 230,536.00 | | 438,119.87 | | 887,420.81 | |