

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA**

**Obra:** Quadra coberto colégio Bairro Massaneiro

**Município:** Timbó Grande/SC

**Endereço:** Bairro Massaneiro

**PLANEJAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.130,29	5,15%	100%			
				14.130,29			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	6.110,80	2,23%	100%			
				6.110,80			
3	FUNDAÇÕES	30.630,17	11,16%	100%			
				30.630,17			
4	SUPERESTRUTURA	120.370,07	43,85%		70%	30%	
					84.259,05	36.111,02	
5	SISTEMAS DE COBERTURA	56.163,52	20,46%		70%	30%	
					39.314,46	16.849,06	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.662,28	0,61%	100%			
				1.662,28			
7	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	42.029,13	15,31%			100%	
						42.029,13	
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.518,60	0,55%	20%	40%	40%	
				303,72	607,44	607,44	-
9	SERVIÇOS FINAIS	1.873,00	0,68%			100%	
					-	1.873,00	-
Valores totais		274.487,86	100,00%	52.837,26	124.180,95	97.469,65	-