



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE	Apelido EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL GLEIDIS RODRIGUES	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA MUNICIPAL GLEIDIS RODRIGUES
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL	2.320.275,83	% Período:	7,18%	6,26%	14,11%	14,11%	29,00%	29,00%	0,35%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES	21.492,98	% Período:	100,00%										
1.2.	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA	290.345,71	% Período:	50,00%	50,00%									
1.3.	SUPRAESTRUTURA/PISOS	654.568,50	% Período:			50,00%	50,00%							
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	555.416,93	% Período:					50,00%	50,00%					
1.5.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	107.769,25	% Período:					50,00%	50,00%					
1.6.	COBERTURA	617.506,14	% Período:					50,00%	50,00%					
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.024,41	% Período:							100,00%				
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59.443,95	% Período:					50,00%	50,00%					
1.9.	INSTALAÇÃO ÁGUA QUENTE/FRIA	5.065,03	% Período:					50,00%	50,00%					
1.10.	LIMPEZA	642,93	% Período:					50,00%	50,00%					
2.		-	% Período:							100,00%				

Total: R\$ 2.320.275,83

Período:	%:	7,18%	6,26%	14,11%	14,11%	29,00%	29,00%	0,35%						
	Repasso:	71.830,18	62.567,07	141.054,03	141.054,02	290.018,16	290.018,15	3.458,39						
	Contrapartida:	94.835,65	82.605,79	186.230,22	186.230,23	382.903,96	382.903,96	4.566,02						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
Acumulado:	Investimento:	166.665,84	145.172,85	327.284,25	327.284,25	672.922,12	672.922,11	8.024,41						
	%:	7,18%	13,44%	27,55%	41,65%	70,65%	99,65%	100,00%						
	Repasso:	71.830,18	134.397,25	275.451,28	416.505,30	706.523,46	996.541,61	1.000.000,00						
	Contrapartida:	94.835,65	177.441,44	363.671,66	549.901,89	932.805,85	1.315.709,81	1.320.275,83						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	166.665,84	311.838,69	639.122,94	966.407,19	1.639.329,31	2.312.251,42	2.320.275,83						

Timbó Grande / SC

Local

quarta-feira, 6 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **JEAN MARCELO ZIERO**

CREA/CAU: **A32454-0**

ART/RRT: