

Nota de Serviço de Pavimentação

Corredor Rua Osvaldino Nunes de Oliveira 0+0.000 6+19.532																																			
Lado Esquerdo															Eixo					Lado Direito															
Sidewalk_Out			Daylight			Início Talude			Final do Meio-Fio			ETW			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	ETW			Final do Meio-Fio			Sidewalk_Out			Início Talude			Daylight		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
			-4.015	956.921	-66.67	-3.846	957.033	0.00	-3.836	957.033	0.00	-3.716	956.883	-2.50	0+8.196		BVC	956.976	956.785	0.191	3.928	956.878	-2.50	4.048	957.028	0.00				4.058	957.028	0.00	4.728	956.581	-66.67
			-4.382	957.356	-66.67	-3.732	957.789	0.00	-3.722	957.789	0.00	-3.602	957.639	-2.50	1+0.000		EVC	957.729	957.607	0.122	4.438	957.618	-2.50	4.558	957.768	0.00				5.050	957.768	0.00	5.802	958.521	100.00
			-6.285	958.050	100.00	-6.000	957.765	0.00	-4.620	957.765	0.00	-4.500	957.615	-2.50	2+0.000			957.727	957.582	0.146	4.500	957.615	-2.50	4.620	957.765	0.00				5.891	957.765	0.00	7.028	958.902	100.00
-6.000	957.990	2.00	-6.075	957.947	-66.67	-6.010	957.990	0.00	-4.620	957.963	0.00	-4.500	957.813	-2.50	3+0.000			957.925	957.854	0.071	4.500	957.813	-2.50	4.620	957.963	0.00	6.000	957.990	2.00	6.010	957.990	0.00	6.719	958.699	100.00
-6.000	958.028	2.00	-6.233	957.879	-66.67	-6.010	958.028	0.00	-4.620	958.000	0.00	-4.500	957.850	-2.50	4+0.000		EVC	957.962	957.933	0.030	4.500	957.850	-2.50	4.620	958.000	0.00	6.000	958.028	2.00	6.010	958.028	0.00	6.548	957.669	-66.67
-6.000	957.723	2.00	-6.087	957.800	100.00	-6.010	957.723	0.00	-4.620	957.696	0.00	-4.500	957.546	-2.50	5+0.000			957.658	957.726	-0.068	4.500	957.546	-2.50	4.620	957.696	0.00	6.000	957.723	2.00	6.010	957.723	0.00	6.273	957.987	100.00
-6.000	957.495	2.00	-6.026	957.485	-66.67	-6.010	957.495	0.00	-4.620	957.468	0.00	-4.500	957.318	-2.50	5+10.000		EVC	957.430	957.510	-0.080	4.500	957.318	-2.50	4.620	957.468	0.00	6.000	957.495	2.00	6.010	957.495	0.00	6.331	957.816	100.00
-6.000	957.158	2.00	-6.764	956.656	-66.67	-6.010	957.158	0.00	-4.620	957.131	0.00	-4.500	956.981	-2.50	6+9.140			957.093	957.009	0.085	4.500	956.981	-2.50	4.620	957.131	0.00	6.000	957.158	2.00	6.010	957.158	0.00	6.359	957.507	100.00

Corredor Rua São Pedro 0+0.000 5+10.241																																			
Lado Esquerdo														Eixo										Lado Direito											
Daylight			Início Talude			Sidewalk_Out			Final do Meio-Fio			ETW			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	ETW			Final do Meio-Fio			Sidewalk_Out			Início Talude			Daylight		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-6.553	956.369	-66.67	-6.010	956.731	0.00	-6.000	956.731	2.00	-4.620	956.703	0.00	-4.500	956.553	-2.50	0+0.000			956.666	956.471	0.195	4.500	956.553	-2.50	4.620	956.703	0.00	6.000	956.731	2.00	6.010	956.731	0.00	6.186	956.614	-66.67
-6.107	957.857	-66.67	-6.010	957.921	0.00	-6.000	957.921	2.00	-4.620	957.894	0.00	-4.500	957.744	-2.50	1+6.732			957.856	957.789	0.067	4.500	957.744	-2.50	4.620	957.894	0.00	6.000	957.921	2.00	6.010	957.921	0.00	6.099	958.011	100.00
-6.044	958.644	100.00	-6.010	958.610	0.00	-6.000	958.610	2.00	-4.620	958.582	0.00	-4.500	958.432	-2.50	2+0.000			958.545	958.445	0.100	4.500	958.432	-2.50	4.620	958.582	0.00	6.000	958.610	2.00	6.010	958.610	0.00	6.077	958.676	100.00
-6.550	959.259	-66.67	-6.010	959.619	0.00	-6.000	959.619	2.00	-4.620	959.591	0.00	-4.500	959.441	-2.50	3+0.000			959.554	959.454	0.100	4.500	959.441	-2.50	4.620	959.591	0.00	6.000	959.619	2.00	6.010	959.619	0.00	6.053	959.662	100.00
-6.743	960.430	-66.67	-6.010	960.919	0.00	-6.000	960.919	2.00	-4.620	960.891	0.00	-4.500	960.741	-2.50	4+0.000			960.854	960.754	0.100	4.500	960.741	-2.50	4.620	960.891	0.00	6.000	960.919	2.00	6.010	960.919	0.00	6.302	960.724	-66.67
-6.328	962.371	-66.67	-6.010	962.583	0.00	-6.000	962.583	2.00	-4.620	962.555	0.00	-4.500	962.405	-2.50	5+0.000			962.518	962.418	0.100	4.500	962.405	-2.50	4.620	962.555	0.00	6.000	962.583	2.00	6.010	962.583	0.00	7.510	961.583	-66.67
			-6.010	963.223	0.00	-6.000	963.223	2.00	-4.620	963.196	0.00	-4.500	963.046	-2.50	5+10.001			963.158	963.058	0.100	4.500	963.046	-2.50	4.620	963.196	0.00	6.000	963.223	2.00	6.010	963.223	0.00	6.383	962.975	-66.67